

H2SE TECH SA

Chef de projet	
Dates du projet	18 mai 2026 - 16 juil. 2027
Avancée	0%
Tâches	40
Ressources	0

PLANNING PROJET

## Tâches

2

Durée	Nom	Date de début	Date de fin
0	OS : Démarrage Projet	18/05/2026	18/05/2026
40	Etudes détaillées et d'exécution	18/05/2026	10/07/2026
205	Commande et Frêt	06/07/2026	16/04/2027
150	Commande PDL & PTR	13/07/2026	05/02/2027
50	Frêt PDL & PTR to DDP	08/02/2027	16/04/2027
120	Commande BESS	13/07/2026	25/12/2026
50	Frêt BESS to DDP	28/12/2026	05/03/2027
60	Commande Structure	06/07/2026	25/09/2026
50	Frêt Structures to DDP	28/09/2026	04/12/2026
40	Commande Module	07/09/2026	30/10/2026
60	Commande Onduleurs PV	26/10/2026	15/01/2027
50	Frêt Onduleurs PV	18/01/2027	26/03/2027
50	Frêt Modules to DDP	02/11/2026	08/01/2027
10	Essai POT	15/06/2026	26/06/2026
260	LOT 1 : Aménagement - Terrassement - VRD	18/05/2026	14/05/2027
20	Défrichage	18/05/2026	12/06/2026
120	Terrassement des talus	15/06/2026	27/11/2026
20	Ouvrages de gestion des eaux	02/11/2026	27/11/2026
20	Pistes d'accès intérieur et plateforme pour Postes électriques	30/11/2026	25/12/2026
20	Clôture	14/12/2026	08/01/2027
10	Tranchées	11/01/2027	22/01/2027
10	Bétonnage Piste d'accès	03/05/2027	14/05/2027
15	Réseau Incendie en Fonte	25/01/2027	12/02/2027
112	Construction Centrale PV	30/11/2026	04/05/2027
40	Battage des Pieux	30/11/2026	22/01/2027
30	Montage des structures	21/12/2026	29/01/2027
30	Montage des Modules	11/01/2027	19/02/2027
20	Electricité DC/AC/MALT PV	01/02/2027	26/02/2027
15	Génie Civil béton PDL/PDL/BESS	01/03/2027	19/03/2027
5	Pose et raccordement des Onduleurs PV	05/04/2027	09/04/2027
2	Grutage PTR et PDL	19/04/2027	20/04/2027
3	Pose Station météo	21/04/2027	23/04/2027
10	Travaux Electrique AC-MT PTR et PDL	21/04/2027	04/05/2027
25	Construction BESS - Postes	15/03/2027	16/04/2027
10	Grutage BESS et Travaux mécanique	15/03/2027	26/03/2027
15	Travaux électrique BESS AC-MT-COM-FO	29/03/2027	16/04/2027
64	Contrôle, Essai et Mise en Service	19/04/2027	15/07/2027
15	Reception mécanique et électrique avant Essai	19/04/2027	07/05/2027
30	Essai et Mise en Service Centrale PV - BESS - EDM	10/05/2027	18/06/2027

Tâches

Durée	Nom	Date de début	Date de fin
0	Reception définitive	16/07/2027	16/07/2027

## Diagramme de Gantt



