

PLANNING D'EXÉCUTION – LOT 5 : CLÔTURE	Jun 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27
MC_ENE_2025_010 SAS TAHAUKU BNB – Groupement Mars 2026											
LOT 5 – CLÔTURE (3 mois)					■	■	■				
Affrètement matériaux clôture (poteaux galva, grillage)			■	■							
(Mobilisation anticipée main d'œuvre – support PV lot 3)				■	■						
Implantation périphérique + piquetage					■						
Fouilles mécaniques et manuelles – poteaux					■						
Massifs béton + pose poteaux galvanisés					■	■					
Pose grillage soudé renforcé (anticorrosion)						■	■				
Portail d'entrée coulissant – serrure sécurité						■	■				
Contrôles + réception lot 5							■				
Durée totale lot 5 : 3 mois actifs (octobre – décembre 2026). Démarrage dès avancement suffisant des terrassements lot 1 (fin septembre 2026, M+4). La clôture étant réalisée en périphérie, elle n'interfère pas avec les accès chantier actifs. Son achèvement conditionne la sécurisation finale du site avant réception des installations PV.											