

PLANNING D'EXÉCUTION – LOT 1 : VRD ET TERRASSEMENT	Jun 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27
	MC_ENE_2025_010 SAS TAHAUKU BNB – Groupement Mars 2026										
LOT 1 – VRD & TERRASSEMENT (11 mois)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Affrètement – engins et matériaux (maritime)	■	■									
Période de préparation (DICT, PIC, études EXE)	■	■									
Installation de chantier (base vie, clôture provisoire)			■								
Levé topographique – implantation			■								
Dégagement emprises – défrichage, dessouchage			■	■							
Décapage terre végétale (30 cm) sous voirie/piste			■	■							
Terrassements généraux – déblais, talus, cunettes			■	■	■	■	■	■			
Couche de forme GNT 0/60 + couche réglage 0/31.5			■	■	■	■	■	■			
Tranchées réseaux secs + pose fourreaux TPC				■	■	■	■	■	■		
Chambres de tirage K3C + contrôles					■	■	■	■			
Assainissement EP (canalisations PEHD, regards)				■	■	■	■	■	■		
Fossé empierré + fossé végétalisé voirie accès					■	■	■	■	■	■	
Réseau incendie AEP fonte DN100 + PI					■	■	■	■	■		
Béton fibré voirie d'accès + aire de retournement						■	■	■	■	■	■
Essais et contrôles (compacité, béton, EP, réseaux)						■	■	■	■	■	
Dossier de récolement DOE + réception lot 1										■	■

Durée totale lot 1 : 11 mois (juin 2026 – avril 2027). Chemin critique : terrassements généraux → couche de forme → réseaux secs → béton fibré voirie. Plateforme bâtiment disponible fin octobre 2026 (M+5), permettant le démarrage du lot 2. Délais d'affrètement (engins, fourreaux, AEP, béton) : 4 à 12 semaines, intégrés en M+1.