

PLANNING D'EXÉCUTION – LOT 2 : GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENT	Jun 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27	Mai 27
	MC_ENE_2025_010 SAS TAHAUKU BNB – Groupement Mars 2026											
LOT 2 – GÉNIE CIVIL & BÂTIMENT (6 mois)						■	■	■	■	■	■	
Affrètement matériaux GC (armatures, ciment, coffrages)			■	■	■							
Études d'exécution bâtiment (AMBI Energy + MOE)				■	■	■						
Terrassement plateforme bâtiment + contrôle portance						■						
Béton de propreté + implantation fondations						■	■					
Ferrailage longrines + semelles (NAHA ENTREPRISE)							■					
Coffrage + bétonnage fondations							■	■				
Réservations gaines et ancrages (coord. lots 3 & 4)							■	■				
Structure bâtiment – dalles, voiles, poteaux								■	■			
Charpente + couverture									■			
Second œuvre (menuiseries, finitions, étanchéité)									■	■		
Interfaces lot 3 (socles batteries, longrines, locaux)									■	■		
Interfaces lot 4 (arrivées/départs réseaux HTA)									■	■		
Contrôles réglementaires + essais béton										■	■	
DOE génie civil + réception lot 2											■	

Durée totale lot 2 : 6 mois (novembre 2026 – avril 2027). Démarrage conditionné à la réception de la plateforme bâtiment par le lot 1 (fin octobre 2026, M+5). Affrètements GC lancés dès M+2 pour réception sur site en M+4/M+5.